

Отчет по инвестиционной программе
ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы по объектам Забайкальского края , утвержденной
Приказами РСТ Забайкальского края №267-НПА от 20.11.2025г., №43-НПА от 27.02.2026г.
за 2025г.

№ в ИП	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия план	Год начала реализации мероприятия факт	Год окончания реализации мероприятия план	Год окончания реализации мероприятия факт	Расходы (финансирование)		ОТКЛОНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ
							тыс.руб. без НДС			
							План 2025	Факт 2025		
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.1.1	Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ земельных участков потребителей и ИТП многоквартирных жилых домов	г. Чита, п. Приаргунск	2024	2024	2026		92 023	15 071	-76 952	Выполнение работ осуществляется по мере оплаты застройщиками платы за подключение. Снижение по освоению и финансированию в связи с переносом сроков подключения Застройщиками.
1.1.2	Строительство общей тепловой сети Ду50мм от ТК 6-9/2 до границы земельных участков по ул. Боровая протяженностью 70 м.	п. Приаргунск	2025		2025		1 970		-1 970	Перенос сроков подключения застройщиком Тимофеев по объекту ЖД ул.Боровая, 11, договор на подключение ЖД ул.Боровая, 9 не заключен
Всего по подгруппе 1.1.							93 993	15 071	-78 922	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.3.1	Реконструкция тепловой сети ТЭЦ-1 - Город Ду800мм на Ду1000мм (от УТ до П-2-4; от Н-3-4 до УТ; от С3-52 до Н-3-9; от УТ-1 до УТ-2) в районе ул. Ивановской протяжённостью 950,4м.	г. Чита	2024	2024	2026		45 539	42 420	-3 119	Выполнено. Уточнение стоимости работ.
1.3.4	Реконструкция тепловой сети Ду50мм на Ду100мм от ТК-8-12а до ТК-8-12а-1 по ул. Новобульварная протяженностью 30м	г. Чита	2024	2024	2024	2024		34	34	Выполнено. Оплата ТМЦ, поставленных в 2024г.
1.3.7	Реконструкция тепловой сети Ду150мм на Ду200мм от Украинского бульвара, 11 до ТК-2-27-3-4-12а в районе улиц Украинский бульвар и пер. Парковый протяженностью 75м	г. Чита	2024	2024	2024	2024		67	67	Оплата ТМЦ, поставленных в 2024г. Выполнение работ в 2026г.
1.3.9	Реконструкция Ду200мм на Ду300мм от УТ-1 до УП 100 м. ул.Матвеева	г. Чита	2024	2024	2024	2025		3 669	3 669	Выполнено
1.3.10	Реконструкция тепловой сети Ду200мм на Ду250мм от ТК-1-24 до УТ по ул. Анохина протяженностью 70м	г. Чита	2025		2025		8 141		-8 141	Перенос сроков подключения застройщиком, договор на подключение не заключен
1.3.11	Реконструкция тепловой сети Ду300мм на Ду400мм от ТК-9-11 до ТК-9-12 по ул. Красноармейской протяженностью 85м	г. Чита	2025	2024	2025	2025	15 737	3 792	-11 944	Работы выполнены в 2024г., в 2025г. выполнено благоустройство. Снижение в связи с досрочным выполнением работ в 2024г.,уточнением объемов и стоимости работ.
1.3.12	Реконструкция тепловой сети Ду200мм на Ду250мм от ТК-6-1 до УТ, от УТ до ТК-6-7 в мкр. Девичья Сопка протяженностью 106м	г. Чита	2025		2025		13 346		-13 346	Перенос сроков подключения застройщиком на 2026г. Выполнение работ после оплаты за подключение
1.3.2	Реконструкция тепловой сети Ду250мм на Ду400мм от ТК-5-28-2 до Н2.2 по ул. Магистральной протяженностью 65м	г. Чита	2024	2024	2024	2024		970	970	ОплатаТМЦ, поставленных в 2024г. Завершение раблот в 2026г.
	Реконструкция тепловой сети Ду150мм на Ду200мм от ТК-3-1-5-1 до ТК-3-1-5-2 в 3 мкр. протяжённостью 90 м.	г. Чита	2024	2024	2024	2024		816	816	Выполнено. Завершение работ по мероприятию 2024г.

N в ИП	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия план	Год начала реализации мероприятия факт	Год окончания реализации мероприятия план	Год окончания реализации мероприятия факт	Расходы (финансирование)		ОТКЛОНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ
							тыс.руб. без НДС			
							План 2025	Факт 2025		
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкция тепловой сети от УТ-1 (3) до УТ-2 (3) с Ду350 на Ду400 (тепловая сеть №3), протяженностью 50м на территории Приаргунской ТЭЦ	пгт.Приаргунск	2023	2024	2026			6	6	Завершение мероприятия 2024г..
	Реконструкция тепловой сети Ду250 (тепловая сеть № 5) от коллектора ПТЭЦ до ТК-5-2 протяжённостью 617 м.	пгт.Приаргунск	2023	2024	2026			420	420	Завершение мероприятия 2024г.
Всего по подгруппе 1.3.							82 763	52 195	-30 568	
Всего по группе 1.							176 755	67 265	-109 490	

N в ИП	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия план	Год начала реализации мероприятия факт	Год окончания реализации мероприятия план	Год окончания реализации мероприятия факт	Расходы (финансирование)		ОТКЛОНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ	
							тыс.руб. без НДС				
							План 2025	Факт 2025			
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей											
3.1.1	Реконструкция перемычки между теплотрассами КСК и Город Ду800мм с увеличением диаметра с Ду530мм на Ду630мм	Читинская ТЭЦ-1	2025	2025	2028		14 564	15 039	475	Выполнена разработка ПСД, поставлены основные ТМЦ. Выполнение строительно-монтажных работ в 2026г. Увеличение в связи с уточнением стоимости ТМЦ.	
3.1.6	Техническое перевооружение ПНС-1 в части насоса сетевой воды, здания, АСУТП, КРУ	г. Чита	2024	2024	2026		24 993	398	-24 595	Заключен договор поставки ячеек КРУ, поставка в 2026г. Выполнение строительно-монтажных работ перенесено на 2026г. Снижение по освоению и финансированию связаны с корректировкой графика работ.	
3.1.7	Реконструкция тепловой сети Ду800мм на Ду900мм от ТК-2-13а до ТК-2-14 по ул. Бабушкина протяженностью 280 м	г. Чита	2024	2024	2025		4	1 198	1 194	Прекращено, в связи со строительством дорожной развязки и необходимости перетрассировки теплосети (Протокол совещания при зам.председателя Правительства ЗК Гончарове А.Н. №ПРГ-84-25 от 07.06.2025г.)	
Всего по подгруппе 3.1.							39 561	16 635	-22 926		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
3.2.1	Реконструкция котлов ст. №№ 4, 7 (КОММод)	Читинская ТЭЦ-1	2021	2021	2026		672 859	714 368	41 509	КА №4 Выполнены: монтаж топочных панелей, ремонт и усиление каркаса, установка барабана, установка потолочного пароперегревателя, ширм, УСК, ВЭК 2 ступени, выносных циклонов. В 2026г. планируется завершение строительно-монтажных работ, комплексное опробывание котла и ввод в эксплуатацию планируется до 01.06.2026г. КА №7 В 2025г. работ не производилось, в полном объеме поставлено основное оборудование. Выполнение работ планируется в 2027г.	
3.2.2	Реконструкция турбины Т-80/104-85 ст. № 3 в части генератора (КОММод)	Читинская ТЭЦ-1	2021	2021	2025		348 107	271 055	-77 052	Снижение по финансированию связано с корректировкой графика работ. СМР выполнены в полном объеме. В 2026г. выполнены ПНР, проведены комплексные испытания, оформляется ввод.	
3.2.3	Реконструкция турбины Т-87-90 ст. № 5 (КОММод)	Читинская ТЭЦ-1	2021	2021	2029		14 800	14 951	151	Выполнения работ в 2025г. не планировалось, в 2024г. заключен договор поставки турбины, поставка в 2028г. Выполнение работ планируется в 2028-2029гг.	
3.2.4	Реконструкция турбины Т-87-90 ст. № 5 (в части генератора)	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2028		67 700	67 771	71	Выполнения работ в 2025г. не планировалось, в 2024г. заключен договор поставки генератора, поставка в 2026г. Выполнение работ планируется в 2028г.	
3.2.7	Модернизация турбины Т-87-90 ст. № 5 в части ступеней	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2026		7 256	7 256	0	Поставка ступени ожидается в 2026г., в 2025г. Оплата аванса. Выполнение работ планируется в 2026г.	
3.2.10	Модернизация ГЩУ в части оперативной блокировки разъединителей	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2028		295	295		Выполнено, разработана ПСД, СМР в 2027-2028г.	
3.2.11	Модернизация ГЩУ в части комплектов защит	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2025	2025	10 756	10 713	-43	Выполнено	
3.2.12	Модернизация ОРУ-220 кВ в части выключателей	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2025	2025	28 501	21 107	-7 394	Выполнено. Завершение объемов работ 2024г. в 2025г. Отклонения по финансированию в связи с уточнением стоимости работ.	
3.2.14	Модернизация ОРУ-220/110 кВ в части разрядников	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2028		1 737	2 019	282	Выполнено. Отклонения по освоению и финансированию в связи с уточнением стоимости работ.	
3.2.21	Реконструкция коллектора 13 ата с увеличением диаметра и выполнением секционирования	Читинская ТЭЦ-1	2025	2025	2028		2 592	2 592		Выполнена разработка ПСД, выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2028г.	
3.2.23	Техническое перевооружение ОРУ Читинской ТЭЦ-2 в части трансформатора Т1	Читинская ТЭЦ-2	2025	2025	2025	2025	49 523	49 371	-152	Выполнено. Отклонения по освоению и финансированию в связи с уточнением стоимости работ.	

N в ИП	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия план	Год начала реализации мероприятия факт	Год окончания реализации мероприятия план	Год окончания реализации мероприятия факт	Расходы (финансирование)		ОТКЛОНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ
							тыс.руб. без НДС			
							План 2025	Факт 2025		
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2.36	Оборудование вне сметы строек по объектам генерации	Читинская генерация	2024	2025	2028	2025	24 242	39 183	14 941	Отклонения в связи с изменением номенклатуры, внеплановым приобретением спец.техники в связи с производственной необходимостью.
3.2.28	Оборудование вне смет строек ЧТЭС	ЧТЭС	2024	2025	2026	2025	949	688	-261	Выполнено, отклонение в связи с уточнением стоимости
Всего по подгруппе 3.2.							1 229 317	1 201 368	-27 949	
Всего по группе 3.							1 268 878	1 218 003	-50 874	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей										
4.1	Модернизация турбин в части конденсаторов	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2027		27 270	20 519	-6 751	В 2025г. поставлено оборудование, выполнение работ планируется в 2026г.
4.3	Установка ЧРП на насосах газоохлаждения генератора № 2	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2025	2025	748	1 297	549	Выполнено. Завершение работ 2024г. Уточнение стоимости работ.
4.4	Создание систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ ЧТЭЦ-1	Читинская ТЭЦ-1	2024	2024	2027		14 623	14 616	-7	Заключен договор на выполнение работ на установку оборудования на дымовую трубу №1, завершение работ по договору в ноябре 2026г. Оплата аванса.
4.5	Автоматизация ПНС Рахова	г. Чита	2024	2024	2025		5 200	6 107	907	Выполнен монтаж оборудования ЧРП, работы по установке и обвязке насоса планируются в 2026г.
4.6	Техническое перевооружение ПНС-3 в части установки ЧРП	г. Чита	2024	2024	2025		8 176	8 542	366	Завершение работ по мероприятию 2024г., оборудование поставлено, работы частично выполнены, завершение работ планируется в 2026г.
	Реконструкция теплофикационных установок турбин ст. №№ 3-6 с заменой коллекторов Ду800 на Ду1000	Читинская ТЭЦ-1	2019	2019	2024	2024		6	6	Оплата КЗ за 2024г.
Всего по группе 4.							56 017	51 087	-4 930	

N в ИП	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия план	Год начала реализации мероприятия факт	Год окончания реализации мероприятия план	Год окончания реализации мероприятия факт	Расходы (финансирование)		ОТКЛОНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ
							тыс.руб. без НДС			
							План 2025	Факт 2025		
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой										
6.3	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности Читинской ТЭЦ-1	Читинская ТЭЦ-1	2025	2025	2026			872	872	Поставка оборудования, выполнение работ планируется в 2026г.
6.5	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности Читинской ТЭЦ-2	Читинская ТЭЦ-2	2025	2025	2025	2025	1 769	576	-1 193	Выполнено. Отклонения по финансированию в связи с уточнением стоимости работ, работы выполнены собственными силами.
6.6	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности Приаргунской ТЭЦ	Приаргунская ТЭЦ	2025	2025	2026		50	559	509	Частично приобретены ТМЦ, выполнение работ планируется в 2026г.
6.7	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности Шерловогорской ТЭЦ	Шерловогорская ТЭЦ	2025	2025	2026		34	474	440	Частично приобретены ТМЦ, выполнение работ планируется в 2026г.
6.8	Установка охранно-периметральной сигнализации на котельной СХТ	г. Чита	2024	2025	2025		1 070	829	-241	Частично приобретены ТМЦ, выполнение работ планируется в 2026г.
Всего по группе 6.							2 923	3 309	386	
Всего по программе:							1 504 573	1 339 664	-164 909	
Всего по программе в тарифе на ТЕПЛО:							290 011	290 486	475	