

**Отчёт об исполнении Инвестиционной программы
ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) по г. Улан-Удэ, включенным в
Концессионное соглашение от 17.06.2022
за 2023г.**

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС									Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС						Примечания	
			План	Факт	План	Факт	План	в том числе по источникам		Факт	в том числе по источникам					Факт	в том числе по источникам						
								кредит	бюджетные средства		амортизация	кредит	плата за подключение	бюджетные средства	прочие		амортизация	кредит	плата за подключение	бюджетные средства	прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	8б	8г	9	9а	9б	9в	9г	9д							10	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) доставки энергии из разных источников																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																							
3.1.1	Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод с закрытием котельных: 2 этап строительства. Реконструкция системы теплоснабжения от котельных п. Стеклозавод, 10-ого квартала, РПНД и РПТД с переключением потребителей: реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей "РПНД" и "РПТД"; реконструкция ЦТП-1,ЦТП-2. «1-ая очередь: Строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2; строительство ПНС 3-2.»	Советский район г. Улан-Удэ	2023	2022	2023	2023	592 258	292 258	300 000	473 723			189 907		283 816		395 096		158 582		236 513		Выполнено. Отклонение в связи с уточнением стоимости по результатам ТЭИ
3.1.2	Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод с закрытием котельных: 2 этап строительства. Реконструкция системы теплоснабжения от котельных п. Стеклозавод, 10-го квартала, РПНД и РПТД с переключением потребителей: реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей "РПНД" и "РПТД"; реконструкция ЦТП-1,ЦТП-2. «2-ая очередь: Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей "РПНД" и "РПТД"; реконструкция ЦТП-1,ЦТП-2; реконструкция котельной РПНД.»		2023	2022	2023	2023	564 261	564 261		313 894			313 894				266 567		266 567				Выполнено. Отклонение в связи с уточнением стоимости по результатам ТЭИ
Всего по группе 3.							1 156 519	856 519	300 000	787 616	0	503 801	0	283 816	0	661 663	0	425 150	0	236 513	0		
Всего по программе:							1 156 519	856 519	300 000	787 616	0	503 801	0	283 816	0	661 663	0	425 150	0	236 513	0		

**Отчёт о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» по объектам Республики Бурятия**
(наименование регулируемой организации)

в рамках концессионного соглашения от 17.06.2022

за 2023 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод с закрытием котельных: 2 этап строительства. Реконструкция системы теплоснабжения от котельных п. Стеклозавод, 10-ого квартала, РПНД и РПТД с переключением потребителей: реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей "РПНД" и "РПТД"; реконструкция ЦТП-1,ЦТП-2. «1-ая очередь: Строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2; строительство ПНС 3-2.»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-
3	Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод с закрытием котельных: 2 этап строительства. Реконструкция системы теплоснабжения от котельных п. Стеклозавод, 10-ого квартала, РПНД и РПТД с переключением потребителей: реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей "РПНД" и "РПТД"; реконструкция ЦТП-1,ЦТП-2. «2-ая очередь: Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей "РПНД" и "РПТД"; реконструкция ЦТП-1,ЦТП-2; реконструкция котельной РПНД.»	3,0960	0,0000	0,1292	0,0000	202,75	280,2700	2,7425	2,0371	575,80	427,70
								5,7268	4,2352	1 202,35	889,18