

**Отчёт об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы  
по объектам ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» на территории Республики Бурятия  
за 2019 год**

№ по ИПР	№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб с НДС										Примечания				
				План	Факт	План	Факт	План	в том числе по источникам					Факт	в том числе по источникам							
									амортизация	прибыль	плата за подключение	бюджетные средства	прочие		амортизация	прибыль	плата за подключение		бюджетные средства	прочие		
1	2	3	5	10	11	12	13	14	14а	14б	14в	14г	14д	15	15а	15б	15в	15г	15д	16		
<b>Группа 1. Стрoительствo, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>																						
<b>1.1. Стрoительствo новых тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																						
1.1.1	1.1.1	Стрoительствo тепловых сетей от точки подключения до границ земельных участков потребителей и ИТП многоквартирных жилых домов	г. Улан-Удэ	2 019	2 019	2 022		30 465	0	0	30 465	0	0	8 354	0	0	8 354	0	0	Выполнение работ осуществляется по мере обращения застройщиков и оплаты по договорам подключения.		
<b>Всего по подгруппе 1.1.</b>								30 465	0	0	30 465	0	0	8 354	0	0	8 354	0	0			
<b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																						
1.3.1	1.3.1	Реконструкция тепловой сети от ТК-35 до ТК-35-1 тепломагистрали №2 по ул. Смолина протяженностью 55 м.	Советский район г. Улан-Удэ	2 019		2 019		2 603	0	0	2 603	0	0		0	0	0	0	0	Выполнение работ осуществляется по мере обращения застройщиков и оплаты по договорам подключения.		
1.3.2	1.3.2	Реконструкция тепловой сети от ТК-16-20 до ТК-16-22, от ТК-16-22 до УТ-1 тепломагистрали №3 по ул. Пушкина протяженностью 138 м.	Железнодорожный район г. Улан-Удэ	2 019		2 019		6 064	0	0	6 064	0	0		0	0	0	0	0	Выполнение работ осуществляется по мере обращения застройщиков и оплаты по договорам подключения.		
1.3.3	1.3.3	Реконструкция тепловой сети от тепломагистрали №6 от ЦТП Энергетик-1 до ТК-5-1 в пос. Энергетик протяженностью 21 м.	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2 019		2 019		2 294	0	0	2 294	0	0		0	0	0	0	0	Выполнение работ осуществляется по мере обращения застройщиков и оплаты по договорам подключения.		
<b>Всего по подгруппе 1.3.</b>								10 961	0	0	10 961	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>																						
1.4.1	1.4.1	Реконструкция ПНС-22 на тепловой сети от котельной "Юго-Западная"	Юго-Западный район г. Улан-Удэ	2 018	2 018	2 020		15 994	0	0	15 994	0	0	1 133	0	0	1 133	0	0	Выполнение работ осуществляется по мере обращения застройщиков и оплаты по договорам подключения.		
1.4.2	1.4.2	Реконструкция ЦТП п. Заречный	Советский район г. Улан-Удэ	2 019		2 019		10 162	0	0	10 162	0	0		0	0	0	0	0	Выполнение работ осуществляется по мере обращения застройщиков и оплаты по договорам подключения.		
<b>Всего по подгруппе 1.4.</b>								26 156	0	0	26 156	0	0	1 133	0	0	1 133	0	0			
<b>Всего по группе 1.</b>								67 582	0	0	67 582	0	0	9 488	0	0	9 488	0	0	0	0	
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>																						
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>																						
3.1.1	3.1.1	Реконструкция тепловых сетей Тимлюйской ТЭЦ	п. Каменск	2 019	2 019	2 023		1 920	1 920	0	0	0	0	1 353	1 353	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.		
3.1.3	3.1.2	Реконструкция тепловой сети от тепломагистрали №6 от П8-27-35 до П8-27-36 по ул. Тулаева протяженностью 78 м.	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2 019	2 019	2 019		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Отказ от реализации проекта в связи со снижением подключаемой нагрузки.		
3.1.4	3.1.3	Реконструкция тепловой сети от тепломагистрали №6 от П8-27-25 до П8-27-26 по ул. Тулаева протяженностью 55 м.	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2 019	2 019	2 019	2 019	824	824	0	0	0	0	667	667	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.		
3.1.5	3.1.4	Реконструкция тепловой сети от тепломагистрали №6 от ТК23-36 до ТК23-37 по ул. Бабушкина протяженностью 65 м.	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2 019	2 019	2 019	2 019	2 092	2 092	0	0	0	0	1 580	1 580	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.		
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>																						
3.2.1	3.2.1	Реконструкция золоотвала ст. Тальцы	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 012	2 012	2 035		22 904	22 904	0	0	0	0	16 938	16 938	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.		
3.2.2	3.2.2	Реконструкция турбины ст. № 6	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 016	2 016	2 022		114 864	114 864	0	0	0	0	106 582	106 582	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.		
3.2.4	3.2.3	Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ, ГРУ-6,3кВ, Трансформатора 12Т	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 016	2 016	2 020		1 122	1 122	0	0	0	0	1 120	1 120	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.		
3.2.5	3.2.4	Установка системы аспирации на топливоподаче	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 019	2 019	5 884	5 884	0	0	0	0	5 884	5 884	0	0	0	0	Выполнено.		



№ по НИР	№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб. с НДС												Примечания
				План	Факт	План	Факт	План	в том числе по источникам					Факт	в том числе по источникам					
									амортизация	прибыль	плата за подключение	бюджетные средства	прочие		амортизация	прибыль	плата за подключение	бюджетные средства	прочие	
1	2	3	5	10	11	12	13	14	14а	14б	14в	14г	14д	15	15а	15б	15в	15г	15д	16
3.2.6	3.2.5	Техническое перевооружение приемника противоаварийной автоматики	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2019	2019	2020		296	296	0	0	0	0	354	354	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.7	3.2.6	Техническое перевооружение главного щита управления с заменой приборов учёта эл. энергии	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2019	2019	2019		1 998	1 998	0	0	0	0	1 923	1 923	0	0	0	0	Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.8	3.2.7	Техническое перевооружение главного щита управления с заменой оборудования РЗА	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2019	2019	2019		14 185	14 185	0	0	0	0	13 775	13 775	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.9	3.2.8	Реконструкция питательного насоса ст. № 3 ПЭ-270/48 на ПЭ-150-63	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2019	2019	2019	2019	4 138	4 138	0	0	0	0	3 845	3 845	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.10	3.2.9	Реконструкция котла БКЗ-220-100Ф ст. № 9	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2010	2010	2019	2019	36 627	36 627	0	0	0	0	36 616	36 616	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.11	3.2.10	Создание корпоративной сети передачи данных филиала "Генерация Бурятия"	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2019	2019	2019	2019	7 340	7 340	0	0	0	0	2 887	2 887	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
	3.2.11	Модернизация системы контроля доступа на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (Установка систем входного контроля в помещениях КПП)	Улан-Удэнская ТЭЦ-1		2019		2019							4 315	4 315	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтрансом РБ.
	3.2.12	Модернизация системы видеонаблюдения Улан-Удэнской ТЭЦ-1	Улан-Удэнская ТЭЦ-1		2019									125	125	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.12	3.2.13	Строительство золоотвала	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2015	2015	2027		7 448	7 448	0	0	0	0		0	0	0	0	0	Отклонения связаны с уточнением графика проведения работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
	3.2.14	Модернизация системы видеонаблюдения Улан-Удэнской ТЭЦ-2	Улан-Удэнская ТЭЦ-2		2019									212	212	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтрансом РБ.
	3.2.15	Устройство досмотровых площадок для автомобильного транспорта на КПП	Улан-Удэнская ТЭЦ-2		2019		2019							629	629	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтрансом РБ.
	3.2.16	Установка противотаранных устройств	Улан-Удэнская ТЭЦ-2		2019		2019							871	871	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтрансом РБ.
	3.2.17	Техническое перевооружение аккумуляторной батареи	Улан-Удэнская ТЭЦ-2		2019									400	400	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.14	3.2.18	Техническое перевооружение золоотвала	Тимлюйская ТЭЦ	2015	2015	2020		2 823	2 823	0	0	0	0	2 403	2 403	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.15	3.2.19	Установка системы аспирации и щеполоуловителя на топливоподаче	Тимлюйская ТЭЦ	2018	2018	2019	2019	2 828	2 828	0	0	0	0	2 828	2 828	0	0	0	0	Выполнено.
3.2.16	3.2.20	Установка газоанализаторов на котлах ст. №№ 5-7	Тимлюйская ТЭЦ	2019	2019	2021		302	302	0	0	0	0	302	302	0	0	0	0	Выполнено.
3.2.19	3.2.21	Модернизация водоподогревателей ЦТП 61/1	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2019	2019	2019	2019	1 500	1 500	0	0	0	0	1 167	1 167	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением объёмов работ по результатам разработки ПСД. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.20	3.2.22	Модернизация водоподогревателя ЦТП 47/1 и установка ЧРП	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2019	2019	2019	2019	7 992	7 992	0	0	0	0	4 923	4 923	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением объёмов работ по результатам разработки ПСД. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.21	3.2.23	Модернизация котла № 2 котельной Юго-Западная с установкой приборов КИП	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2019	2019	2019	2019	224	224	0	0	0	0	163	163	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.22	3.2.24	Модернизация котла № 1 котельной Стеклозавод с установкой приборов КИП	Советский район г. Улан-Удэ	2019	2019	2019	2019	1 246	1 246	0	0	0	0	1 026	1 026	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
3.2.23	3.2.25	Модернизация котла № 2 котельной РПНД с установкой приборов КИП	Советский район г. Улан-Удэ	2019	2019	2019	2019	715	715	0	0	0	0	553	553	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтрансом РБ.
	3.2.26	Установка шламоотделителя на котельной Аэропорт	Октябрьский район г. Улан-Удэ		2019		2019							421	421	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтрансом РБ.
	3.2.27	Создание корпоративной сети передачи данных филиала "УУЭК"	УУЭК		2019		2019							337	337	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтрансом РБ.



№ по ИПР	№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб. с НДС												Примечания	
				План	Факт	План	Факт	План	в том числе по источникам					Факт	в том числе по источникам						
									амортизация	прибыль	плата за подключение	бюджетные средства	прочие		амортизация	прибыль	плата за подключение	бюджетные средства	прочие		
1	2	3	5	10	11	12	13	14	14а	14б	14в	14г	14д	15	15а	15б	15в	15г	15д	16	
	3.2.28	Установка системы видеонаблюдения на базе по ул. Тракторная, 11	Железнодорожный район г. Улан-Удэ		2019		2019								228	228	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтранс РБ.
	3.2.29	Создание корпоративной сети передачи данных филиала "ТЭСБ"	ТЭСБ		2019		2019								210	210	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтранс РБ.
<b>Всего по группе 3.</b>								239 372	239 372	0	0	0	0	214 638	214 638	0	0	0	0		
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической</b>																					
4.1	4.1	Автоматизация системы учета ТЭП и планирования оптимальных режимов работы станции	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2017	2017	2019	2019	5 563	5 563	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением объемов работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтранс РБ.
	4.2	Реконструкция оборудования химводочистки	Улан-Удэнская ТЭЦ-1		2018									1 027	1 027	0	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтранс РБ.
4.3	4.3	Техническое перевооружение бойлерных установок №№ 1-5 с заменой сетевых подогревателей на охладители конденсата	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2018	2018	2020		2 914	2 914	0	0	0	0	3 093	3 093	0	0	0	0	0	Запланированные на 2019г. работы выполнены. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтранс РБ.
4.5	4.4	Техническое перевооружение котельных РК Здоровье, Детский сад №13, Ростелеком, Детский сад №84 с устройством линий смещения	Советский район г. Улан-Удэ	2019	2019	2019	2019	1 498	1 498	0	0	0	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости работ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтранс РБ.
	4.5	Строительство участка тепловой сети котельной ЗАО "Улан-Удэстальмост" до жилого дома ул. Шевцовой, 2а	Железнодорожный район г. Улан-Удэ		2019		2019							1 648	1 648	0	0	0	0	0	Выполнено. Мероприятие предусмотрено в корректировке инвестиционной программы, отклонённой Минтранс РБ.
	4.6	Установка оборудования системы Глонасс на транспортные средства	УУЭК		2019		2019							118	118	0	0	0	0	0	Выполнено.
<b>Всего по группе 4.</b>								9 975	9 975	0	0	0	0	9 427	9 427	0	0	0	0		
<b>Группа 6. Оборудование вне смет</b>																					
6.1	6.1	Оборудование вне сметы строок	Генерация Бурятия	2019	2019	2023		1 283	1 283	0	0	0	0	1 497	1 497	0	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости ТМЦ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтранс РБ.
6.2	6.2	Оборудование вне смет строок	УУЭК	2019	2019	2023		8 828	8 828	0	0	0	0	7 793	7 793	0	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости ТМЦ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтранс РБ.
6.3	6.3	Оборудование вне смет строок	ТЭСБ	2019	2019	2023		1 398	1 398	0	0	0	0	1 397	1 397	0	0	0	0	0	Выполнено. Отклонения связаны с уточнением стоимости ТМЦ. Изменения предусмотрены в корректировке программы, отклонённой Минтранс РБ.
<b>Всего по группе 6.</b>								11 509	11 509	0	0	0	0	10 687	10 687	0	0	0	0		
<b>Группа 7. Прочее</b>																					
	7.1	Прочее по филиалу "Генерация Бурятия"	Генерация Бурятия											-12 942	-12 942	0	0	0	0	0	Перезачёт сумм по договорам согласно письма подрядчика о зачёте от 07.03.2019г.
	7.2	Модернизация подогревателей сетевой воды котельной посёлка Стеклозавод	УУЭК											6 205	0	0	6 205	0	0	0	Оплата по проекту, включённому в ИП ТС на 2016-2018гг. Проект реализован в 2019г. после обращения застройщика и оплаты по договору подключения.
	7.3	Строительство тепловых сетей по программе 2016-2018гг.	УУЭК											1 472	0	0	1 472	0	0	0	Оплата работ и ТМЦ по строительству сетей, включённому в ИП ТС на 2016-2018гг. Строительство осуществлено в 2019г. после обращения застройщиков и оплаты по договорам подключения.
	7.4	Прочее по УУЭКу	УУЭК											657	19	623	15				Оплата кредиторской задолженности по проектам прошлых лет.
	7.5	Прочее по ТЭСБ	ТЭСБ											521	521	0	0	0	0	0	Оплата кредиторской задолженности по проектам прошлых лет.
<b>Всего по группе 7.</b>								0	0	0	0	0	0	-4 087	-12 402	623	7 692	0	0		
<b>Всего по программе:</b>								328 438	260 856	0	67 582	0	0	240 152	222 350	623	17 180	0	0		

Генеральный директор



МП

А.А.Лизунов

