

Отчёт об исполнении инвестиционной программы
ПАО «ТГК-14» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2027 годы по объектам Забайкальского края,
утвержденной приказом РСТ Забайкальского края №268-НПА от 20.11.2025г.
за 2025г.

N по програ мме	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию 2025г. в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС			Примечание
			План	Факт	План	Факт	План	в том числе бюджетные средства	Факт	
Группа 1. Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения										
1.Водозабор ГП "Приаргунское"										
1.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов										
1.2. Повышение экологической эффективности, достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения										
1.2.1.	Строительство станции водоподготовки на источнике водоснабжения ПАО «ТГК-14» в пгт. Приаргунск Приаргунского муниципального округа Забайкальского края	ГП "Приаргунское"	2023	2023	2027		17 679	17 679	0	ПАО "ТГК-14" за счет собственных средств осуществляет разработку проекта и гос.экспертизу проекта. Строительство станции запланировано за счет бюджетных средств по программе "Чистая вода". В связи с прекращением действия программы источник финансирования строительства отсутствует. В связи с отказом в 2024г. подрядчика от выполнения работ в 2025г. проведены новые ТЗП, заключен договор на разработку ПСД с ООО «ВК-Проект». Завершение работ и проведение ГЭ планируется в декабре 2025г. По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, доведенной до ПАО «ТГК-14» письмом № 11-1149 от 10.03.2025г., Администрации МО "Приаргунское" для обеспечения строительства источником финансирования необходимо направление заявки для выделения бюджетных субсидий на строительство станции. Начало строительства после выделения бюджетного источника финансирования.В настоящее время получен отказ от Администрации Приаргунска на сброс стоков, что ведет к невозможности продолжения проектных работ. Рассматривается возможность выполнения работ по расширению очистных сооружений пгт.Приаргунска.
Итого по Группе 1							17 679	17 679	0	
Итого по программе							17 679	17 679	0	