

Предварительный отчёт об исполнении инвестиционной программы
ПАО «ТГК-14» в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы, утверждённой приказом РСТ Забайкальского края №482-НПА от 22.11.2021г.,
по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Читы, включенным в Концессионное соглашение
за 2025г.

№ п/п	№ по ИП	Наименование мероприятий	Описание и место расположени я объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Источник финансирован ия	Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс. руб. с НДС			Примечания
				План	Факт	План	Факт		План	Факт	Отклонение всего	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												
1	4.1	Реконструкция котельной "Читаавиа" с установкой котла №1 КВр–4,65–115–4,0 (КВ–ТС–4,0), реконструкцией котлов №2 в КВ–ТС–10КС с топкой НТКС	г. Чита	2024	2024	2024		амортизация, прибыль		11 401	11 401	Завершение работ по мероприятию 2024г., выполнены работы по установке котла №1, ведется обвязка котла, монтаж КИП. Завершение работ по котлу №1 перенесено на 2026г. Работы по котлу №2 не выполнялись. Корректировка состава мероприятий выполняется доп.соглашением №2 к КС, ДС на согласовании.
2	4.2	Установка системы автоматического регулирования ЦТП-37, ЦТП-41	г. Чита	2025		2025		амортизация, прибыль	30 637		-30 637	Работы не выполнялись. Корректировка состава мероприятий выполняется доп.соглашением №2 к КС, ДС на согласовании.
Всего по группе 4.									30 637	11 401	-19 236	
Всего по программе:									30 637	11 401	-19 236	