

Отчёт об исполнении инвестиционной программы
ПАО «ТГК-14» в сфере теплоснабжения на 2024-2045 годы,
утверждённой приказом Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия №338а от 20.12.2024г.,
по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Улан-Удэ, включенным в Концессионное соглашение
за 2025г.

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС (финансирование)						Примечание
							Сметная стоимость	2025г.					
			План	Факт	План	Факт		План	в том числе кредит	Факт	в том числе кредит	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	14а	15	15а	16	17
овня износа существующих объектов и_(или) <u>поставки энергии от разных источников</u>													
1	Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1	г.Улан-Удэ	2025	2024	2025	2025	73 383	73 383	73 383	66 864	66 864	-6 520	Выполнено
2	Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной	г.Улан-Удэ	2025	2024	2025	2025	61 297	61 297	61 297	39 790	39 790	-21 507	Выполнено
Всего по программе:							134 681	134 681	134 681	106 654	106 654	-28 027	