Форма N 6.1-ИП ТС

Отчёт об исполнении инвестиционной программы[1] в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы
по объектам ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» на территории Республики Бурятия
(наименование регулируемой организации)
за 2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб. (с НДС)										Примечание
							План	в том числе по источникам				Факт	в том числе по источникам				
			План	Факт	План	Факт		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.1.1	Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ земельных участков потребителей и ИТП многоквартирных жилых домов	г. Улан-Удэ	2 016	2 016	2 018	2 018	87 388	0	0	87 388	0	6 023	0	0	6 023	0	Выполнение мероприятий осуществляется по мере обращения застройщиков и заключения договоров на присоединение.
1.1.2	Строительство тепловых сетей до потребителей с тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/час	г. Улан-Удэ	2 018	2 018	2 018	2 018		0	0		0	295	0	294	1	0	Обращения застройщика о присоединение поступило в 2018г. после утверждения программы.
Всего по подгруппе 1.1.							87 388	0	0	87 388	0	6 318	0	294	6 023	0	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.2.1	Строительство повысительной насосной станции на тепловой сети от котельной "Юго-Западная" между ТК-25 и ТК-26 (ПИР)	Октябрьский район.г. Улан-Удэ.	2 018		2 019		1 464	0	0	1 464	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
Всего по подгруппе 1.2.							1 464	0	0	1 464	0	0	0	0	0	0	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1	Реконструкция тепловой сети от котельной п. Аэропорт до точки Т-1	п. Аэропорт г. Улан-Удэ	2 017	2 018	2 017	2 018	0	0	0		0	1 628	0	0	1 628	0	График реализации проекта уточнен в связи со сроками поступления оплаты от застройщика.
1.3.2	Реконструкция тепловой сети котельной пос. Заречный от ТК-1 до ТК-117, от ТК-137 до ТК-141, от ТК-141 до ТК-142, от ТК-142 до ТК-142-1	Советский район, г. Улан-Удэ.	2 018		2 018		16 076	0	0	16 076	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.3.3	Реконструкция тепловой сети от ТК15-2 до ТК15-2-1, от ТК15-2-1 до здания музыкального лицея им. Д. Аюшеева тепломагистрали №4	Железнодорожный район г. Улан-Удэ	2 018		2 018		509	0	0	509	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.3.4	Реконструкция тепловой сети по ул. Ербанова от ТК-28а до ТК-28-14 тепломагистрали №2	Советский район ,г. Улан-Удэ.	2 018		2 018		8 109	0	0	8 109	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.3.5	Реконструкция тепловой сети от точки подключения П-9а до объекта капитального строительства тепломагистрали №6	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2 018		2 018		1 043	0	0	1 043	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.3.6	Реконструкция тепловой сети по ул. Калинина от ТК-14-5-3 до ТК-14-5-6 тепломагистрали №2	Советский район, г. Улан-Удэ.	2 018	2 018	2 018	2 018	2 629	0	0	2 629	0	1 169	0	0	1 169	0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
1.3.7	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Комсомольская от ТК-15 до ТК-15-1 тепломагистрали №1	Железнодорожный район г. Улан-Удэ	2 018		2 018		2 956	0	0	2 956	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.3.8	Реконструкция участка тепловой сети котельной п. Загорск от ТК-133 до ТК-135, от ТК-135 до ТК-145 (ПИР)	Железнодорожный район г. Улан-Удэ	2 018		2 018		1 542	0	0	1 542	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб. (с НДС)										Примечание
							План	в том числе по источникам				Факт	в том числе по источникам				
			План	Факт	План	Факт		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.9	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Жердева от 6ТК-4 до УТ-4 тепломагистрали № 6	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2 018		2 018		7 966	0	0	7 966	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.3.10	Реконструкция тепловой сети котельной Юго-Западная от ТК-6 до неподвижной опоры в сторону ТК-10	Октябрьский район г. Улан-Удэ	2 018		2 023		12 384	0	0	12 384	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.3.11	Реконструкция тепломагистрали №2 от ТК13 до проходного канала по Проспекту Победы, протяженностью 120 м. (ПИР)	Советский район, г. Улан-Удэ.	2 018		2 019		1 436	0	0	1 436	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.3.12	Реконструкция участка тепловой сети от ПНС по ул. Заиграевская до проектируемой тепловой камеры УТ-1, от ТК-157 до проектируемой тепловой камеры УТ-2 (ПИР)	Железнодорожный район г. Улан-Удэ	2 018		2 020		1 386	0	0	1 386	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
Всего по подгруппе 1.3.							56 036	0	0	56 036	0	2 797	0	0	2 797	0	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1	Реконструкция ПНС по ул. Заиграевская (ПИР)	Железнодорожный район г. Улан-Удэ	2 018		2 020		547	0	0	547	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.4.2	Реконструкция котельной п.Стеклозавод с заменой 2-х пароводяных подогревателей сетевой воды	Советский район, г. Улан-Удэ.	2 018		2 018		7 982	0	0	7 982	0	0	0	0		0	Невыполнение в связи с отсутствием оплаты от застройщиков.
1.4.3	Реконструкция ПНС-22 на тепловой сети от котельной "Юго-Западная"	Юго-Западный район г. Улан-Удэ	2 018	2 018	2 019		43 379	0	0	43 379	0	16 247	0	0	16 247	0	Отклонение в связи с недостаточностью источника финансирования (плата за присоединение), часть работ перенесена на 2019г.
Всего по подгруппе 1.4.							51 908	0	0	51 908	0	16 247	0	0	16 247	0	
Всего по группе 1.							**196 796**	**0**	**0**	**196 796**	**0**	**25 361**	**0**	**294**	**25 067**	**0**	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей Тимлюйской ТЭЦ	п. Каменск	2016	2016	2 018	2018	1 741	1 741	0		0	1 728	1 728	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.1.2	Техническое перевооружение тепловых сетей от котельных с установкой теплосчётчиков	г. Улан-Удэ	2018	2018	2018	2018	0	0	0		0	4 161	0	4 161		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.1.3	Техническое перевооружение тепломагистрали № 4 Ду400мм на Ду250мм по ул. Буйко от ТК2а-16-8а до ТК15-18а	г. Улан-Удэ	2018	2018	2018	2018	0	0	0		0	3 913	0	3 913		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.1	Реконструкция золоотвала ст. Тальцы	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 012	2 012	2 035		14 860	14 860	0		0	12 691	12 691	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.2	Реконструкция котла БКЗ-220-100ф ст. № 6	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 016	2 016	2 020		74 716	32 152	0		42 564	12 647	12 647	0		0	Выполнение работ по 2-му пусковому комплексу перенесены на 2020г. В связи со снижением объемов выполнения в 2018г. источник «доп. эмиссия» не осваивался.

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб. (с НДС)										Примечание
							План	в том числе по источникам				Факт	в том числе по источникам				
			План	Факт	План	Факт		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2.3	Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ГРУ-6,3 кВ, трансформаторов 12Т, 15Т	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 016	2 016	2 020		26 005	26 005	0		0	24 113	24 113	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.4	Реконструкция турбины ст. № 6	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 016	2 016	2 023		324 427	324 427	0		0	97 677	97 677	0		0	Отклонение от плана обусловлено изменением графика реализации проекта, которое связано с внесением изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности.
3.2.5	Реконструкция автоматической системы пожаротушения кабельного полуэтажа ГЩУ и маслохозяйства ЭЦ	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 017	2 017	2 019	2 018	5 390	5 390	0		0	604	604	0		0	Отклонение от плана обусловлено уточнением объёма работ после разработки проекта.
3.2.6	Установка рыбозащитного устройства на водозаборе Улан-Удэнской ТЭЦ-1	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 017	2 017	2 018	2 018	3 354	3 354	0		0	2 615	2 615	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.7	Монтаж системы аспирации на топливоподаче (ПИР)	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 019		1 797	1 797	0		0	1 201	1 201	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.8	Устройство досмотровой площадки для автомобильного транспорта (ограждение, противотаранные устройства, досмотровая вышка)	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 018	2 018	3 882	3 882	0		0	792	792	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.9	Монтаж системы улавливания щепы на топливоподаче	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 018	2 018	599	599	0		0	809	809	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.10	Модернизация системы видеонаблюдения	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 018	2 018	337	337	0		0	329	329	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.11	Установка дорожных блокираторов на южном КПП	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 018	2 018	1 082	1 082	0		0	677	677	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.12	Строительство золошлакоотвала	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2 015	2 015	2 027		708	708	0		0	0	0	0		0	Длительное согласование перевода земли лесного фонда в производственные для отвода под строительство. Переводом занимается Агенство лесного хозяйства РБ. Выдача разрешения перенесена на 2019г.
3.2.13	Реконструкция регистраторов аварийных событий	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2 017	2 017	2018	2 018	715	715	0		0	706	706	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.14	Установка периметральной сигнализации	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2 018	2 018	2 018	2 018	4 103	4 103	0		0	3 539	3 539	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.15	Модернизация системы видеонаблюдения	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2 018	2 018	2 018	2 018	125	125	0		0	121	121	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.16	Установка дорожных блокираторов на южном КПП	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2 018	2 018	2 018	2 018	1 082	1 082	0		0	676	676	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.17	Техническое перевооружение золоотвала	Тимлюйская ТЭЦ	2 015	2 015	2 020		22 002	22 002	0		0	28 811	28 811	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.18	Установка конвейерных весов на топливоподаче	Тимлюйская ТЭЦ	2018	2 018	2018	2 018	671	671	0		0	662	662	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб. (с НДС)										Примечание
							План	в том числе по источникам				Факт	в том числе по источникам				
			План	Факт	План	Факт		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2.19	Установка системы видеонаблюдения	Тимлюйская ТЭЦ	2018	2 018	2018	2 018	1 029	1 029	0		0	880	880	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.20	Установка спирального барьера безопасности на ограждении станции	Тимлюйская ТЭЦ	2018	2 018	2018	2 018	1 529	1 529	0		0	1 373	1 373	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.21	Установка противотаранного устройства	Тимлюйская ТЭЦ	2018	2 018	2018	2 018	722	722	0		0	676	676	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.22	Установка периметральной сигнализации Тимлюйской ТЭЦ	Тимлюйская ТЭЦ	2018	2 018	2018	2 018	1 031	1 031	0		0	1 005	1 005	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.23	Монтаж системы аспирации и щепоуловителя на топливоподаче ТТЭЦ (ПИР)	Тимлюйская ТЭЦ	2018	2 018	2019		1 180	1 180	0		0	973	973	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.24	Модернизация дробильного отделения котельной п. Аэропорт	г. Улан-Удэ	2018		2018		17 800	0	17 800			0	0	0		0	Проект не реализовывался. Принято решение о нецелесообразности реализации проекта.
3.2.25	Модернизация цеха углеподачи и дробильного цеха котельной п. Загорск	г. Улан-Удэ	2018		2018		14 200	0	14 200			0	0	0		0	Проект не реализовывался. Принято решение о нецелесообразности реализации проекта.
3.2.26	Установка систем пылеудаления на котельных п. Аэропорт, п. Загорск, п. Заречный, Техзона "Сокол"	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0		0		0	3 924	0	3 924		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.27	Установка системы для промывки систем отопления	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	137	137	0		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.28	Установка системы для промывки котлов	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	248	248	0		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.29	Установка систем видеонаблюдения на котельных Юго-Западная, п. Заречный, п. Аэропорт, п. Стеклозавод, п. Загорск	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	196	196	0		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.30	Техническое перевооружение ЦТП 42 квартала с заменой кожухотрубных теплообменников на пластинчатые	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	4 323	0	4 323		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.31	Техническое перевооружение ЦТП 21/2 квартала с заменой кожухотрубных теплообменников на скоростные теплообменники геликоидного типа	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	1 429	0	1 429		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.32	Техническое перевооружение ПНС 6/4 с переводом подпитки тепломагистрали № 6 на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	1 760	0	1 760		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.33	Техническое перевооружение ПНС 5/2, ПНС 1/1, ПНС 6/2 с заменой электрооборудования	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	5 743	0	5 743		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.34	Реконструкция ЦТП п. Орешково с заменой сетевых насосов и электрооборудования	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	1 112	0	1 112		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб. (с НДС)										Примечание
							План	в том числе по источникам				Факт	в том числе по источникам				
			План	Факт	План	Факт		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2.35	Создание локально-вычислительной сети в здании, расположенном по адресу г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 26	ТЭС Бурятии	2018	2 018	2018	2 018	632	632	0		0	910	910	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
3.2.36	Установка охранно-пожарной сигнализации в здании, расположенном по адресу г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 26	ТЭС Бурятии	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	246	246	0		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
3.2.37	Установка системы видеонаблюдения в здании, расположенном по адресу г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 26	ТЭС Бурятии	2018	2 018	2018	2 018	0	0	0		0	116	116	0		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
Всего по группе 3.							**525 719**	**451 155**	**32 000**	**0**	**42 564**	**223 522**	**197 156**	**26 365**	**0**	**0**	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1	Автоматизация системы учета ТЭП и планирования оптимальных режимов работы станции	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 017	2 017	2 019		6 219	6 219	0		0	5 348	5 348	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
4.2	Установка дренажного бака № 3 с трубопроводами и арматурой	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018		2 018		759	759	0		0	0		0		0	Проект не реализовывался. Принято решение о нецелесообразности реализации проекта.
4.3	Монтаж линии слива с котлов в части среднего давления	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018		2 018		146	146	0		0	0		0		0	Проект не реализовывался. Принято решение о нецелесообразности реализации проекта.
4.4	Установка насосной установки № 4 на БНС р. Селенга	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 018	2 018	2 873	2 873	0		0	2 635	2 635	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
4.5	Реконструкция котлов БКЗ-220-100Ф ст. №№ 6-9 с заменой паровых калориферов на водяные	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 018	2 018	10 189	10 189	0		0	8 356	8 356	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
4.6	Перевод схемы водоснабжения собственных нужд и подпитки тепловых сетей от водозабора ТЭЦ-1 р. Селенга (ТЭО)	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	2 018	2 018	2 019		0		0		0	940	940	0		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
4.7	Устройство скважин для забора воды на технологические нужды	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2017	2 017	2018	2 018	2 548	2 548	0	0	0	2 268	2 268	0		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
4.8	Техническое перевооружение бойлерных установок №№ 1-5 с заменой сетевых подогревателей на охладители конденсата (ПИР)	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	2018	2 018	2020		0		0	0	0	645	645	0		0	Выполнено. Необходимость реализации проекта выявлена в 2018г. после утверждения программы.
4.9	Строительство тепловой сети от ТК-8-6 тепломагистрали №5 до объектов по ул. Жердева и ул. Сахьяновой	г. Улан-Удэ	2018	2 018	2018	2 018	2 970	0	0		2 970	3 177	0	3 177		0	Выполнено. Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и объемов работ.
Всего по группе 4.							**25 704**	**22 734**	**0**	**0**	**2 970**	**23 369**	**20 192**	**3 177**	**0**	**0**	
Группа 6. Оборудование вне смет																	
6.1	Оборудование вне сметы строек филиала "Улан-Удэнский энергитический комплекс"	г. Улан-Удэ. УУЭК	2016	2 016	2018	2 018	5 598	5 598	0		0	6 248	6 248	0		0	Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и перечня оборудования.
6.2	Оборудование вне смет строек филиала "Генерация Бурятии"	г. Улан-Удэ. Генерация Бурятии	2016	2 016	2018	2 018	7 917	7 917	0		0	9 263	9 263	0		0	Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и перечня оборудования.
6.3	Оборудование вне смет строек филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	г. Улан-Удэ. ТЭСБ	2016	2 016	2018	2 018	0	0	0		0	236	236	0		0	Отклонение от плана связано с уточнением стоимости и перечня оборудования.

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (расходы на реализацию), тыс. руб. (с НДС)										Примечание
			План	Факт	План	Факт	План	в том числе по источникам				Факт	в том числе по источникам				
								амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие		амортизация	прибыль	плата за присоединение	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего по группе 6.							**13 515**	**13 515**	**0**	**0**	**0**	**15 747**	**15 747**	**0**	**0**	**0**	
Группа 7. Прочее																	
7.1	Прочее по Генерации Бурятии	Улан-Удэнская ТЭЦ-2										221	221	0		0	
Всего по группе 7.							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221**	**221**	**0**	**0**	**0**	
Всего по программе:							**761 734**	**487 404**	**32 000**	**196 796**	**45 534**	**288 220**	**233 317**	**29 836**	**25 067**	**0**	

[1] - Программа Утверждена приказом Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия № 208а от 30.10.2015, скорретирована приказами № 171 от 30.11.2016, № 168 от 29.11.2017

Генеральный директор **А.А. Лизунов**

М.П.

Форма N 6.2-ИП ТС

Отчёт о достижении плановых показателей надежности

и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» по объектам Республики Бурятия

(наименование регулируемой организации)

за 2018 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Улан-Удэнская ТЭЦ-1	-	-	0,00	0,00	151,67	151,46	-	-	-	-
2	Улан-Удэнская ТЭЦ-2	-	-	0,00	0,00	173,18	172,18	-	-	-	-
3	Тимлюйская ТЭЦ	-	-	0,00	0,00	184,67	184,66	-	-	-	-
4	Котельные УУЭК	-	-	0,42	0,00	218,15	201,54	-	-	-	-
5	Тепловые сети УУЭК	1,22	0,74	-	-	-	-	6,88	6,08	542 286	496 121
								30,27	20,15	-	-
6	Тепловые сети (п. Каменск)	0	0,0	-	-	-	-	5,79	4,16	23 474	16 851
								7,96	6,49	-	-

Генеральный директор ПАО "ТГК-14" **А.А. Лизунов**

М.П.